

Auftraggeber:

Wiltschnigg AG
Breitenauerstr. 30
8614 Breitenau am Hochlantsch

Trailtech.at – Nicolas Ferris-Heath
Klosterangerasse 3
6020 Innsbruck
Web: www.trailtech.at

001 / HOLZMEISTER LIFTE

PROJEKTTEIL "Unterer Hangbereich im Frei-/Grünland" Talstation bis 1270 m Seehöhe

Technischer Bericht

Ausgangslage & Planung:

Die MTB-Trails "Roter" und "Blauer Singletrack", die Strecke "Blauer Flow Trail", der "Grüne Trail" und die "Uphill"-Strecke sind im untersten Hangbereich des Skigebietes "Holzmeisterlifte" unterhalb des "Mooskogels" (1292 m Seehöhe), zwischen Talstation (1240 m) und Waldrand (1370 m) geplant.

Der Planungsbereich "Unterer Hangbereich im Frei-/Grünland" umfasst hier einen mäßig steilen Wiesenhang (rd. 20%), der mit einzelnen freistehenden Fichten bzw. kleineren Fichtengruppen bestockt ist und als Weide intensiv landwirtschaftlich genutzt wird.

Der Hang wird unten von der Landestraße L355 begrenzt. Von der Straße ausgehend quert eine Freileitung nach Richtung WNW den Wiesenhang. Die Trailrassen würden z. T. unter dieser Leitung verlaufen.

Technische Beschreibung:

Die Herstellung sämtlicher Trails erfolgt in Erdbauweise unter Verwendung des mineralischen, autochthonen, verwitterten Unterbodens im Massenausgleich. Zur Herstellung einer möglichst glatten Fahrbahn wird, sofern das autochthone Material nicht ausreicht, eine 15 cm starke, bindende Deckschicht aus Wegschotter (Brechsand 0/16) zugeführt, aufgebracht und verdichtet. Dabei wird ausschließlich regionales Material, das in Textur und Farbgebung dem autochthonen Material entspricht, verwendet. Falls vernässte Stellen gequert werden müssen, wird eine ungebundene Tragschicht aus Grobschlag samt Geotextil (ca. 30 cm Stärke) aufgebracht. Böschungen werden mit einer Steilheit von 3:2 realisiert. Die maximale Grabtiefe entspricht der Mächtigkeit des Oberbodens inkl. rd. -10 cm (die oberste Schicht des mineralischen Unterbodens kann stellenweise tiefere Einträge aus dem organischen Oberboden aufweisen, welche entfernt werden müssen).

Mittels 3-5% Quergefälle zur Talseite hin und einem "Rolling Contour Design" wird ein flächiger Wasserabfluss über den Fahrbahnquerschnitt talseitig bewerkstelligt. Eine Sammlung von Oberflächenwässern und punktuelle Ableitungen wird grundsätzlich vermieden. Wo notwendig wird mittels Spitzgraben einer Wasseransammlung bzw. -stauung entgegengewirkt, indem Wasser zu lokalen Tiefpunkten geleitet wird. An Kurveninnenseiten (120-180°) werden Oberflächenwässer zum Teil flächig versickert oder wenn notwendig über den Kurvenausgang abgeleitet. An Stellen, wo eine Ableitung über den Fahrbahnquerschnitt nicht möglich ist, wird das Wasser unterhalb der Fahrbahn mittels Drainage abgeleitet.

Im Zuge der Feintrassierung/-modellierung werden Fahrbahnwellen ("Roller") und Sprünge ("Table-Top Jumps") mit maximaler Höhe über dem Urgelände von 1,5 m erzeugt.

Die Begrünung der talseitigen Böschungen erfolgt lückenlos Zug um Zug mit der Feintrassierung mittels der während des Baus seitlich gelagerten Vegetationssoden. Bergseitig werden Vegetationssoden nur dort aufgebracht, wo ein Abrutschen in die Wegtrasse nicht zu erwarten ist.

Maschinen:

Die Erdbewegungen erfolgen mittels Bagger (2,5-5t). Die Feinmodellierung und Verdichtung erfolgt mittels Handgeräten bzw. motorbetriebenen Rüttelplatten.

Geländeanalyse:

Eine Geländeanalyse mittels Geografischem Informationssystem hat ergeben, dass bei der Herstellung des Streckenplanums bei Trailbreiten zwischen 1,5 und 2 m, einer max. Steilheit der zu erzeugenden Böschungen von 3:2 und einer Absenkung des Unterbodens um rd. -10 cm, Böschungshöhen von max. 103 cm bergseitig (Einschnitt) bzw. talseitig mit max. 61 cm (Anschüttung) entstehen (siehe Beilagen) und durchschnittlich 33 cm (Einschnitt) bzw. 17 cm (Anschüttung). Bei einem Sicherheitsaufschlag von 0,5 Metern (beidseitig) zur Trailbreite resultieren max. Böschungshöhen von 146 cm bergseitig (Einschnitt) bzw. 113 cm talseitig (Anschüttung) und durchschnittlich 49 cm (Einschnitt) bzw. 28 cm (Anschüttung). Hangstabilisierungen werden bei den gegebenen Hangneigungen und Böschungen von 3:2 nicht notwendig sein.

Beilagen:

- *Technischer Bericht* → 000__[..].pdf
- *Lageplan & Geländeanalyse* → 001__[..].pdf
- *Systemschnitte* → 002__[..]/[..].svg
- *Google Street View Ansichten* → 003__[..].pdf

Datum: 12.09.2025

Verfasser: Kay Cichini

E-Mail: kay.cichini@trailtech.at

Web: www.trailtech.at